

Snina Energy, s.r.o.
Strojárska 4455/89A, 069 01 Snina

Snina : 22.04.2025

Vec : Plán prípravy sústavy na rok 2025

Schválil :


Ing. Matúš Greňa
riaditeľ a konateľ spoločnosti

Spracoval : Ing. Peter Leško, sam. energetik
Kontroloval : Rastislav Sopko, majster VTaE

Počet strán : 2

Počet príloh : 3

Rozdeľovník : 1. riaditeľ
2. sam. energetik
3. majster VTaE

Úvod :

Tento plán prípravy sústavy je vypracovaný v súlade s § 31, ods. 2, písm. r), zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení za účelom udržiavania miestnej distribučnej sústavy Snina Energy, s.r.o.v prevádzkyschopnom stave.

Za týmto účelom je spracovaný nasledovný harmonogram jednotlivých činností :

Termín

Činnosť

Priebežne

- v zmysle § 40, ods. 8, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení, písomne informovať odberateľov elektriny o plánovanej výmene určeného meradla (elektromera) za účelom jeho úradného overenia v zmysle § 40, ods. 6, zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení podľa zoznamu vid'. príloha č. 3, resp. inštalácie IMS

Do 31.05.2024

- oznámiť všetkým odberateľom elektriny, pripojeným do MDS Snina Energy, s.r.o. plánované prerušenie elektriny v zmysle § 31, ods. 2, písm. t), zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení z dôvodu vykonávaných plánovaných opráv a revízií energetického zariadenia

Od 02.07.2025

Do 29.07.2025

- zabezpečiť bezpečné vypnutie príslušného energetického zariadenia podľa HARMONOGRAMU PRERUŠENIA DISTRIBÚCIE ELEKTRINY, vid'. príloha č. 1, a vykonať práce v zmysle HARMONOGRAMU PRÁC, vid'. príloha č. 2

HARMONOGRAM PRERUŠENIA DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V MDS Snina Energy, s.r.o. POČAS ODSTÁVKY ENERGETICKÉHO ZARIADENIA V ROKU 2025

VYPÍNANÝ OBJEKT	TERMÍN VYPÍNANIA										POZNÁMKA
	Str 2.7.	Štv 3.7.	Pia 4.7.	So 5.7.	Ne 6.7.	Ne 13.7.	Ne 20.7.	Ne 27.7.	Ut 29.7.		
SE7 (22 kV) + Tepláreň SE12 VN (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X						celý priemyselný areál	
SE2 (R 6)+RH4-5-7 Vývod K7, K8 (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X	X					• SU23 MOPS PRESS, DOPABAL s.r.o., • RMR s.r.o., DEL CASTING a.s., Orange Slovensko, M. Alušik, Fermentačka-mesto Snina, Vladimír Dunaj, PASO s.r.o., Plast consult, s.r.o., DOPABAL s.r.o., LEKOS, RPW s.r.o., Branislav Pčola	
SM3 – NN, VN (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X				X		SM3 –Lisy UNEX Slovakia, a.s., SC19 Nákladná vrátnica-UNEX Slovakia,a.s.	
SE9 – SV8, VN, NN Vývod V8 (06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X					X	SC26, SC19-Nákl. vrátnica, • SM3-UNEX Slovakia, a.s. • SC13-Svadobka Harmen, • LIKOD, a.s. Snina • SV8-MOPS PRESS s.r.o., Slovak Telekom	
SM4 – VN, NN 06 ⁰⁰ -18 ⁰⁰)				X			X			Sklad odbytu, SM4, SU1-UNEX Slovakia, a.s. , Demčák, KEPSTAV, MIVI STEEL s.r.o., Petruňák	
SE11 – VN rozvodňa Vývod V9 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)				X		X				Sklad odbytu, SM4, SOU, SU1-UNEX Slovakia, a.s., SV11-D.P.EKOPLAST, Demčák, KEPSTAV, MIVI STEEL s.r.o., Petruňák	
TR2F Vývod z TR3A (06 ⁰⁰ -16 ⁰⁰)				X						SC1-MY.PET, s.r.o., • SC2-SINBAD, • SC2.1-Správa zdravot. strediska, • SC4, SC3, CO1, CO2-UNEX Slovakia,a.s. • SU29-SP PROMA • SU27-Pelumax, • HARMEN – nové haly, FALKEN-JK, RECY, s.r.o.	
TR1A, Vývod V7 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)		X		X						SV3, SV1, SC27, časť SM1- UNEX Slovakia, a.s, • SC6-KOREX SV s.r.o., • SV6-Galvanizovňa Híšem, (SV10-SAAP SLOVAKIA)	
TR1F Vývod V7 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)	X			X						SV13, SVC13-BEKY, a.s., ARTMIE s.r.o.	
TR4 Vývod V4 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)				X						CO kryt, SU24,SU25, SC15, SV2-UNEX Slovakia a.s. SV4-UNEX Slovakia a.s.	
TR2A Vývod V4 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)				X						SC16-DROBEC, • časť SM2-ZVS-HOLDING Dubnica n/Váhom, • SE15 RS 10 000-GGE distribúcia, a.s., GAL TOUR s.r.o.	
TR2B Vývod V7 (06 ⁰⁰ -14 ⁰⁰)				X						; • časť SM2-ZVS-HOLDING Dubnica n/V	

Snina 22.04.2025

Vypracoval: Ing. Peter Lelko, sam. energetik

Schválil: Ing. Matúš Greňa, konateľ spoločnosti

HARMONOGRAM PRÁČ POČAS ODSTÁVKY EZ V ROKU 2025

Por. č.	Názov zariadenia	Popis práce	Termín vykonania									Pracovníci		Zodpov. pracovník	Poznámka
			Str 2.7.	Št 3.7.	Pia 4.7.	So 5.7.	Ne 6.7.	Ne 13.7.	Ne 20.7.	Ne 27.7.	Ut 29.7.	prof.	počet		
1	Rozvodňa SE7 + Tepláreň SE12, 22 kV	Revízia spínačov, meničov, ochrán, rozvodu stl. vzduchu + zberne				X						EU		Sopko	
2	Rozvodňa R6 SE2, 6 kV	RH4-5-7 Revízia spínačov, meničov, ochrán, rozvodu stl. vzduchu + zberne				X	X					EU		Sopko	
3	Rozvodňa SE9, SV8	22 kV Revízia spínačov, meničov, ochrán				X					X	EU		Sopko	
4	Hala SM3, transformátory 22/0.4 kV	Revízia vysunutých transformátorov na hale SM3				X					X	EU		Sopko	
5	Rozvodňa SE11, 22 kV	Revízia spínačov, meničov, ochrán				X			X			EU		Sopko	
6	Hala SM4, transformátory 22/0.4 kV	Revízia vysunutých transformátorov na hale SM4				X					X	EU		Sopko	
7	Rozvodňa TR1A, vývod č. 5, 22 kV	Revízia rozvodne VN		X		X						EU		Sopko	
8	Transformovňa-rozvodňa TR2F 6 kV	Revízia rozvodne				X						EU		Sopko	
9	Rozvodne TR2A, TR2B	22 kV Revízia vstupných odpínačov				X						EU		Sopko	
10	Rozvodňa TR1F, 22 kV	Revízia rozvodne VN	X			X						EU		Sopko	
11	Rozvodňa TR4, 22 kV	Revízia rozvodne VN				X						EU		Sopko	

Zoznam odberateľov elektriny, ktorým končí platnosť úradného overenia určeného meradla v roku 2025, resp. výmena za IMS.

Por. č.	Odberateľ elektriny
1	V roku 2025 nie je v pláne úradné overenie UM
2	Operatívne riešiť prípadné poruchy (výpadky) IMS v MDS (výmena, reset a pod.)
3	
4	
5	
6	
7	
8	